

Klantverantw.:
Opdrachtn.: ELE/72426/000
Klantnr. : 103553
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0479/84 65 07
e-mail: koen@epcgenk.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5309359
Voorl. verslagnr.:
Datum: 17/12/2019

Klant / Opdrachtgever:
EPC GENK
MOLENSTRAAT 92
3600 GENK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: verkoop wooneenheid **Type lokalen:** appartement
Plaats onderzoek: MARIA RIZZO ONDERWIJSLAAN 101 B2 GENK 3600
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/276bis/271
Datum onderzoek: 17/12/2019 **Volgende binnen** 12 maand of vóór 31/12/2020 **Onderzoeker:** MILLEN TOMMY
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :-** **Stand II -**
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 2 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 25 mm²
Aardelektrode: type: lus **sectie:** 35 mm² **spreidingswaarde:** 6,4 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
Werkung testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 24,5 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: niet in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 11

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

1. Eéndraadschema en situatieschema ontbreekt (AREI art. 16.01, 269, MB 27/7/81)
2. Sectie der leidingen die gemengde stroombanen voeden is kleiner dan 2,5 mm². (boven spiegel badkamer)
3. Enkel leidingen van toegelaten type mogen worden gebruikt. (boven spiegel badkamer)

BESLUIT

De installatie is niet conform aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd, eventueel vóór hoger vermelde datum, maar **uiterlijk 12 maanden na datum handtekening akte van verkoop**, zoals voorzien door art. 276bis van het AREI.
Indien die keuring niet door OCB zal uitgevoerd worden, moet de koper zijn identiteit en datum van akte van verkoop schriftelijk melden aan OCB.
Er moet zonder vertraging voldaan worden aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker