

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 88 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 19/1206/102

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Koningsplein 1, 2500 Kortrijk, Stads Gemeente

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: At Sol

Adres: Wanzenkerkestraat 11, 2500 Kortrijk

INSTALLATEUR: Volant

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 11/06/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (KB 2.6.2008) (F.R. art. 234) (Vorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervanging - Vervanging - Vervanging - Vervanging Type der lokalen: 15 verdiepingen

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x400+N V Bescherming van de aansluiting aut 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Diff 40A/300mA

Type van de aardelektrode: luszaren - pennen - horizontale geleider Schema: TT 00

Aantal borden: 3; Aantal eindstroombanen: 16+17+16; RA: 21 Ohm; RI tot 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

* 15 Bord - Bord 1-10-109-110 (zie schema's)
* 15 Bord - Bord 5-6-105-106 (zie schema's)
* 15 Bord - Bord 3-8-107-108 (zie schema's)
* Indexen van de kruk teller voor intern gebruik als kruk: 1= 0,00 kWh 109= 0,00 kWh 2= 15,6 kWh 108= 1 kWh 6= 8 kWh
10= 0,00 kWh 3= 13 kWh 107= 0,6 kWh 5= 10 kWh 105= 2 kWh
11= 11 kWh

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	<u>11/06/2013</u>
handtekening:	<u>[Handwritten Signature]</u>

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/06/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of betekende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

