

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controlleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03)216.28.90
Fax (03)238.86.65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

BTV
Willems Danny
Tel.: 089/38.01.08

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 35/000 226

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Wep van Zwartkruis 3300 Hautbelle Helchtere

EIGENAAR: Bouwne

Adres: Fl.

OPDRACHTGEVER: Eden

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: Jhon

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER: Interleka
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 11/01/2003 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend Type der lokalen: KPI

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Electriche installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 220 V Bescherming van de aansluiting A

Voedingskabel hoofdbord: 6 x 16 mm² Alg. schakelaar: type S/P 4011250

Type van de aardelektrode: lus-baren - pennen - horizontale geleider (5x) Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9; RA: 20 Ohm; RI tot 200 MOhm

RESCHRIJVING: 1e bypasspoel schermis

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

geen

not: Hebeving verslag sv: M. Kijff

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/01/2003 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

Handwritten signature of the agent

De directeur,