



VINÇOTTE vzw  
 Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verlag nr.: P0339.8039

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde  
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
 Tel: +32 2 674 57 11  
 Tel: +32 3 221 86 11  
 Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
 brussels@vincotte.be  
 antwerpen@vincotte.be  
 gembloux@vincotte.be



N 205375  
 Resi code: 14

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : W. Verbeke Installatie : Van Beggelen Eigenaar of beheerder :  
 Naam, voornaam : W. Verbeke Naam, voornaam : Van Beggelen  
 Adres : Nachtlegelensstraat 66  
 Ident. Kaart nr. : Post nr. + Stad : 3530 Alosthalen  
 BTW nr.: BE 0818.861.231 Tel. : 1

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input checked="" type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> Wooneenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input checked="" type="radio"/> Art 278	<input checked="" type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheid
<input checked="" type="radio"/> Art 276 : verzwinging	<input checked="" type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> Gemeenschappelijke delen
				<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler : EAN  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst   
 kWh meter nr.: 423.24.332 meterstand dag 056928 nacht : .....  
 Bescherming aansluiting (A) :  20  25  32  40  50  63  80  100  .....  
 Gegevens installatie : Ontworpen voor U<sub>n</sub> :  230 V  3x230 V  3N400 V  .....  
 Maximale nominale stroom (A) :  20  25  32  40  50  63  80  100  .....  
 Voedingsleiding hoofdbord : 5 X 6 mm<sup>2</sup> - Type: V.O.B.  
 Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting 25 A / 30 mA Aantal borden : 3 Aantal eindstroombanen : 7  
 zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  >/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand > 100 Ω  Algemeen isolatieniveau : 1 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test diff.  
 Differentieelstroominrichting :  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>/</u>	Visum DNB of aangestelde :
<input type="radio"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>1501, 1502, 1601, 1201, 1203, 1210, 1301, 1302, 1610, 1602, 1606, 1602, 1708, 1709, 1218, 1219, 1819, 1822</u>	
<input type="radio"/> Nihil		
Opmerkingen	<u>isolatie weerstand met keunen sueten - Geen toestellen en verlichting mogelijk - enkel zelfbouw en bereikbaar delen mogelijk</u>	
<input type="radio"/> Nihil		

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker : Cestelli B Agent nr. 3239 Datum : 09/05/2010

Bijlage(n) :  Situatieschema(s) : .....  Eéndraadsschema(s) : .....  .....

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd te worden vóór 18.11.2010 door hetzelfde erkend organisme (\*).

Voor de directeur generaal : Handtekening [Handtekening]

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.