

Register nr: Zegel nr: 45888

ADRES INSTALLATIE: Kroonsstraat 49
3581 Beuzen

EIGENAAR: Vooruitzien

Adres:

OPDRACHTGEVER: Electro Roggen

Adres:

INSTALLATEUR: Overbroedijk 30 3830 Welken

Adres: 882.084.792

BTW of IK:

STROOMLEVERANCIER: Infrax Teller nr: Index:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: 10812 - Isolatiemeter SGS nr: 10842 - Continuïteitsmeter SGS nr: 10839

Netsysteem: TN-IT Technische procedure: Huishoudelijk (AREI art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902

Datum van het onderzoek: 17/12/2007

Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art. 270) (Voorschr. strooml.)
 Periodiek controlebezoek (AREI art. 271 - ARAB art. 262) (Voorschr. strooml.)
 Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art. 276) (Voorschr. strooml.) (belangrijke informatie op keerzijde)

Aard van de installatie: Bestaande - Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Werf:

Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere...), huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, Rechts 8. deuren naar woon

Bouwjaar: fundering vóór - na 1.10.87 - Elektrische installatie vóór - na 1.10.87 - 1.1.83 - zonder BA4/BA5

Aansluiting: Spanning: 230 V ACDC; Bescherming van de aansluiting: Bestaande A - Voorzien: Neen A

Voedingskabel hoofdbord: x mm², type: KVVS; Algemene schakelaar 40 A, type: ADSI 0,3A

Aantal van de aardverbinding: 13 - baren - pennen - horizontale geleider

Aantal borden:; Aantal eindstroombanen:; R_a = 9,2 Ω; R_i tot = 710 M Ω

BESCHRIJVING: Zie schema in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker
<i>(Table content is crossed out with a diagonal line)</i>		

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
Kring	beveiliging	Leiding / Verbruiker
<i>(Table content is crossed out with a diagonal line)</i>		

- De geïnstalleerde ADSI stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardverbinding Neen.
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen Neen.
- Bestaat er een badkamer - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douche kamer Neen.
- Plaatsing van ZLVS verlichting: Ja - Neen.
- Plaatsing van elektrische verwarming: Ja - Neen.

VASTGESTELDE INBREUKEN - OPMERKINGEN:

Geen inbreuken

Nota: De kamerverlichting mag teplexatris

CVT kamers + Badkamer mag in dienst

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDER: zie keerzijde.

BESLUIT: Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

De installatie is conform onder voorbehoud van zie keerzijde.

De algemene ADSI - was verzegeld. De schema's, éénzijdig en inplanting zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.

De installatie is niet conform. De ADSI was verzegeld.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 17/12/2008 (AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

De installatie mag in dienst gesteld worden.

De installatie mag in dienst gesteld blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken.

De installatie mag niet in dienst gesteld worden - blijven.

INSPECTEUR:
Nr. + naam + handtekening

Goedgekeurd door
SGS-Bureau NIVELLES
Datum:
Goedkeuring: JOM W NOTELAERS

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGDHEID:
Inspecteur gezien op vermelde datum

(Signature)

Blad nr **105068**

VISUM VAN DE VERDELER:

(Signature) INFRAX

DATUM: 18/12/07

BLEE10.08N-12/05/05